

मिठी नदीचा कायाकल्प - टप्पा १ आणि २ स्थिती

मलबा/गाळ काढणे

टप्पा १ (२००५-०६)				टप्पा २ (२००६-०७)		
	लक्ष्य (घ.फू.)	काढला (घ.फू.)	वाहून नेला (घ.फू.)	लक्ष्य (घ.फू.)	काढला (घ.फू.)	वाहून नेला (घ.फू.)
एमएमआरडीए	-	७,३६,२५०	७,३५,२५०	२३,३०,०००	१,०५,०००	१९,७५०
मुंबई मनपा	-	५,६०,१९०	४,१३,६००	२,७९,०००	१.०१.७००	८४,५००
एकूण	१२,९६,०००	१२,९६,४४०	११,४८,८५०	२६,०९,०००	२,०६,७००	१,०४,२५०

बांधकामे उठविणे/तोडणे आणि पुनर्वसन

टप्पा १			टप्पा २	
	तोडली	पुनर्वसन केले	लक्ष्य	तोडली आणि पुनर्वसन केले
निवासी	३३१४	२२०१	४९००	काही नाही
व्यावसायिक	६७०	३७६	६००	काही नाही
एकूण	३९८४	२५७७	५५००	काही नाही